

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của đồng chí Hồ Huy Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe và cho ý kiến xử lý một số nội dung vướng mắc, tồn đọng Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê**

Ngày 21/7/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành chủ trì họp nghe và cho ý kiến xử lý một số nội dung vướng mắc, tồn đọng liên quan đến Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê. Tham dự có đại diện Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Thanh tra tỉnh, Thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND xã Thạch Khê; Giám đốc Ban QLDA mỏ sắt Thạch Khê; Đại diện lãnh đạo và một số thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê (cũ).

Sau khi nghe Sở Tài chính, UBND xã Thạch Khê, Ban QLDA mỏ sắt Thạch Khê, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê (cũ) báo cáo các nội dung liên quan, ý kiến thảo luận của các thành phần dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

#### **1. Về khung kế hoạch xử lý các nội dung liên quan đến Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê**

Cơ bản thống nhất với đề xuất của Sở Tài chính về khung kế hoạch xử lý các nội dung liên quan đến Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê; đồng thời cập nhật thêm nội dung, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành đối với đề xuất gỡ phong tỏa thuế của Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê. Giao Sở Tài chính phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến góp ý, bổ sung, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt để kịp thời tổ chức thực hiện.

#### **2. Về phương án xử lý các nội dung tồn đọng, vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng tái định cư, nghĩa trang.**

Các sở, ban, ngành, đơn vị, Tổ công tác<sup>1</sup> và địa phương cần xác định rõ việc rà soát các nội dung tồn đọng trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng tái định cư, nghĩa trang để có phương án đề xuất xử lý là một trong những nhiệm vụ ưu tiên, trọng tâm, quan trọng, cấp bách theo chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của UBND tỉnh, được xác định trong khung kế hoạch để xử lý các tồn tại liên quan đến dự án. Đây là những tồn đọng của Dự án có quy mô lớn, diễn ra trong thời gian dài, qua nhiều giai đoạn, nhiều chính sách, quy định thay đổi, có nhiều khó khăn, phức tạp, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Do vậy, cần được các sở, ngành, địa

<sup>1</sup> Thành lập tại Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 15/6/2026 của UBND tỉnh

phương, đơn vị liên quan, Tổ công tác và các Tổ rà soát đặc biệt quan tâm, quyết liệt, tập trung cao độ, bố trí đủ nguồn lực, đủ thời gian và phối hợp đồng bộ, trách nhiệm, cùng với cách làm khoa học, kịp thời để thực hiện nhiệm vụ đáp ứng theo yêu cầu.

**2.1. Về rà soát hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc tổ chức thực hiện đối với 52 quyết định phê duyệt của UBND huyện Thạch Hà (cũ):**

- Yêu cầu việc soát xét phải được thực hiện trên toàn bộ phạm vi giải phóng mặt bằng của Dự án; chi tiết của từng quyết định phê duyệt, đến từng hộ gia đình, từng thửa đất, việc nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tình trạng di dời, bàn giao mặt bằng; việc bố trí nguồn kinh phí của Chủ đầu tư cho các quyết định phê duyệt; phân loại và khoanh định được các khu vực chưa bàn giao mặt bằng, còn vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất phương án giải quyết.

- Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Sở Nội vụ phối hợp tham mưu về chính sách cho cán bộ tham gia Tổ rà soát), các đơn vị, địa phương liên quan trên cơ sở các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 15/6/2026 của UBND tỉnh, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Tổ rà soát công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án (Tổ trưởng là ông Trương Văn Cường - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Tổ phó Tổ công tác theo Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 15/6/2026 của UBND tỉnh; thành viên là đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan và các cán bộ, công chức trước đây tham gia thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án), trong đó xác định những thành viên làm nhiệm vụ bán thời gian, những thành viên làm nhiệm vụ toàn thời gian; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 28/7/2026**.

- Giao UBND xã Thạch Khê, Ban Quản lý khu vực mỏ sắt Thạch Khê phối hợp, cử lãnh đạo và cán bộ, công chức liên quan tham gia, phối hợp trong quá trình rà soát và kịp thời cung cấp các hồ sơ liên quan khi có yêu cầu.

- Giao Tổ công tác hoàn thiện kế hoạch thực hiện, phân công cụ thể trách nhiệm cho từng thành viên Tổ, các cán bộ liên quan và khẩn trương tổ chức thực hiện. Định kỳ thứ 5 hằng tuần, tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

**2.2. Về rà soát việc đầu tư xây dựng hạ tầng các khu tái định cư, khu nghĩa trang và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khác để phục vụ Dự án.**

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Sở Nội vụ phối hợp tham mưu về chính sách cho cán bộ tham gia Tổ công tác), các đơn vị, địa phương liên quan trên cơ sở các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 15/6/2026 của UBND tỉnh, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Tổ rà soát đầu tư hạ tầng các khu tái định cư, nghĩa trang và các công trình phục vụ Dự án (Tổ trưởng là ông Tô Thái Hòa - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Tổ phó Tổ công tác theo Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 15/6/2026 của UBND tỉnh; thành viên là đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan và các cán bộ, công chức trước đây tham gia thực hiện các nội dung trên), trong đó

xác định những thành viên làm nhiệm vụ bán thời gian, những thành viên làm nhiệm vụ toàn thời gian; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 28/7/2026**.

- Giao UBND xã Thạch Khê, Ban Quản lý dự án mỏ sắt Thạch Khê phối hợp, cử lãnh đạo và cán bộ, công chức liên quan tham gia, phối hợp trong quá trình rà soát và kịp thời cung cấp các hồ sơ liên quan khi có yêu cầu.

- Giao Tổ công tác hoàn thiện kế hoạch thực hiện, phân công cụ thể trách nhiệm cho từng thành viên Tổ, các cán bộ liên quan và tổ chức thực hiện. Định kỳ thứ 5 hằng tuần (vào thứ 5), tổng hợp báo cáo kết quả rà soát, gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

**2.3. Giao các sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Thanh tra tỉnh, Thuế tỉnh:** Theo chức năng, nhiệm vụ, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các Tổ rà soát và địa phương thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng định kỳ hằng tuần (vào thứ 6) tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện của các Tổ rà soát và tham mưu UBND chỉ đạo các nội dung liên quan.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành tại cuộc họp; yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ, hiệu quả và đúng quy định./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực tỉnh ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Thuế tỉnh;
- UBND xã Thạch Khê;
- Chánh VP, PCVP theo dõi lĩnh vực;
- Ban Quản lý dự án mỏ sắt Thạch Khê;
- Lưu: VT, NL, NL<sub>2</sub>.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Lê Văn Sơn**